

附件 1

危险性较大的分部分项工程清单

工程名称	结构类型	预计实施时间
建设单位	项目负责人	
勘察单位	项目负责人	
设计单位	项目负责人	
施工单位	项目负责人	
危险性较大的分部分项工程范围	方案是否审批	预计实施时间
一、基坑工程	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
二、模板工程及支撑体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

内容

- 开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。
- 虽未超过 3m, 但地质条件、周围环境 and 地下管线复杂, 或影响毗邻建、构筑物安全的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。
- 各类工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
- 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 5m 及以上, 或搭设跨度 10m 及以上, 或施工总荷载 (荷载效应基本组合的设计值, 以下简称设计值) $>10\text{kN/m}^2$ 及以上, 或集中线荷载 (设计值) $>15\text{kN/m}$ 及以上, 或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
- 承重支撑系统: 用于钢结构安装等满堂支撑体系。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程	<input type="checkbox"/> 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。 <input type="checkbox"/> 采用起重机械进行安装的工程。 <input type="checkbox"/> 起重机械安装和拆卸工程。 <input type="checkbox"/> 施工现场 2 台（或以上）起重机械存在相互干扰的多台多机种作业工程。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
四、脚手架工程	<input type="checkbox"/> 搭设高度在 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 <input type="checkbox"/> 附着式升降脚手架工程。 <input type="checkbox"/> 悬挑式脚手架工程。 <input type="checkbox"/> 高处作业吊篮。 <input type="checkbox"/> 卸料平台、操作平台工程。 <input type="checkbox"/> 异型脚手架工程。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
五、拆除工程	<input type="checkbox"/> 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物的拆除工程。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
六、暗挖工程	<input type="checkbox"/> 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
七、其他	<input type="checkbox"/> 建筑幕墙安装工程。 <input type="checkbox"/> 钢结构、网架和索膜结构安装工程。 <input type="checkbox"/> 人工挖孔桩工程。 <input type="checkbox"/> 水下作业工程。 <input type="checkbox"/> 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 <input type="checkbox"/> 无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程。 <input type="checkbox"/> 厚度大于 1.5m 的底板钢筋支撑工程。 <input type="checkbox"/> 含有有限空间作业的部分分项工程（如市政排水新老管线拆封碰接工程）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

填报人：

联系电话：

填报日期：

年 月 日

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

工程名称	结构类型	
建设单位	项目负责人	
勘察单位	项目负责人	
设计单位	项目负责人	
施工单位	项目负责人	
危险性较大的分部分项工程范围	方案是否论证	方案是否审批
一、深基坑工程 <input type="checkbox"/> 开挖深度超过 5m (含 5m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。 <input type="checkbox"/> 开挖深度 3m 至 5m, 且与基坑底部边线水平距离两倍开挖深度范围内存在需要保护的建 (构) 筑物、主干道路或地下管线的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。 <input type="checkbox"/> 各类工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 <input type="checkbox"/> 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 8m 及以上, 或搭设跨度 18m 及以上, 或施工总荷载 (设计值) 15kN/m ² 及以上, 或集中线荷载 (设计值) 20kN/m 及以上。 <input type="checkbox"/> 承重支撑体系: 用于钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集中荷载 7kN 及以上。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
三、起重吊装及起重	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

机械安装拆卸工程	<p>吊装工程。</p> <p><input type="checkbox"/>起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。</p> <p><input type="checkbox"/>采用非说明书中基础形式或附着形式进行安装的塔式起重机和施工升降機安装工程。</p> <p><input type="checkbox"/>外挂式塔式起重机安装和拆卸工程。</p> <p><input type="checkbox"/>使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程。</p> <p><input type="checkbox"/>架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程。</p>		
四、脚手架工程	<p><input type="checkbox"/>搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。</p> <p><input type="checkbox"/>提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或导架爬升式工作平台工程。</p> <p><input type="checkbox"/>分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。</p> <p><input type="checkbox"/>用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架及索网式脚手架工程。</p> <p><input type="checkbox"/>搭设高度 8m 及以上的移动操作平台架工程。</p> <p><input type="checkbox"/>无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常落地等异型脚手架工程。</p> <p><input type="checkbox"/>不能直接按照产品说明书中参数及安装要求安装的高处作业吊篮工程。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
五、拆除工程	<p><input type="checkbox"/>码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程。</p> <p><input type="checkbox"/>文物保护单位、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
六、暗挖工程	<p><input type="checkbox"/>采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
七、其他	<p><input type="checkbox"/>施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。</p>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

	<input type="checkbox"/> 跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。 <input type="checkbox"/> 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。 <input type="checkbox"/> 水下作业工程。 <input type="checkbox"/> 重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 <input type="checkbox"/> 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的部分分项工程。		
--	--	--	--

填报人:

联系电话:

填报日期:

年 月 日

附件 2

全省防范遏制房屋市政施工较大事故整治攻坚百日行动调度表

填报单位（盖章）：_____市住房和城乡建设局

审核人：_____

序号	任务内容	工作进展（填报当月工作进展情况）
1	排查检查	本地区在建工程项目数_____项，正在施工和 2021 年 2 月底前计划施工的危大工程_____项。开展检查_____次、检查工程_____项，发现问题隐患_____项，完成闭环整改_____项。其中部门负责人带队开展检查_____次、检查工程_____项。
2	处理处罚	停工整改项目_____个，处罚单位_____家，处罚人员_____名，经济处罚_____万元，提请暂扣企业安全生产许可证_____个，信用惩戒_____家。
3	教育培训情况	组织学习培训_____次，参加_____人次。
4	宣传报道情况	公开通报_____次，曝光案例_____起，涉及单位_____家；媒体宣传_____篇。

填报人：_____

联系电话：_____

填报日期：_____年 月 日